

कार्यालय कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा

वार्षिक प्रतिवेदन

1. बाजार समिति का नाम :- **कृषि उत्पादन बाजार समिति, गढ़वा।**
2. गठन की तिथि :- 26.4.74
- अधिसूचना संख्या :- 144
- क्षेत्र विवरणी :- गढ़वा जिला का सदर अनुमण्डल
नगरऊटारी अनुमण्डल, रंका अनुमण्डल
एवं पलामू जिला का विश्रामपुर अनुमण्डल
3. समिति का प्रगति प्रतिवेदन :- समिति की स्थापना के पश्चात् समिति द्वारा अपनी निधि से मुख्य बाजार प्रांगण का निर्माण कराया गया है। जिसमें कृषकों/व्यापारियों/आम उपभोक्तों के हित में दुकान/गोदाम/मवेशी शेड/किसान शेड/शौचालय कॉम्प्लेक्स/शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बोरिंग/चापाकल/आंतरिक पथ/बैंक भवन/प्रशासनिक भवन/मवेशी के पानी हेतु नाद, इत्यादि का निर्माण कराया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न हाटों में आच्छादित चबुतरा/खुला चबुतरा/चापाकल का निर्माण तथा विभिन्न हाट/बाजारों को गाँव से जोड़ने के लिए पहुँच पथ एवं पुल-पुलिया का निर्माण कराया गया है। किसानों के उनके उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से एम.सी.एक्स. द्वारा सब्जी मण्डी में टिकर बोर्ड लगाकर प्रमुख कृषि उपजों का थोक भाव प्रसारण किया जा रहा है, जिसका लाभ क्षेत्र के कृषकों को मिलेगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य बाजार प्रांगण में 2200 मेट्रिक टन क्षमता का शीतगृह का निर्माण तथा कृषि उपजों के ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग इत्यादि कार्यों हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जायेगा।

4. क. मुख्य बाजार प्रांगण, गढ़वा में निर्मित आधारभूत संरचनाओं की विवरणी :-

क्र.	निर्मित आधारभूत संरचना	सं.	अभ्युक्ति
1 ^ण	दुकान सह गोदाम	48	
2 ^ण	सैण्डी शोप	84	आवंटन हेतु 11 दुकान बाकी है।
3 ^ण	स्वपोषित योजनान्तर्गत निर्मित दुकान	15	
4 ^ण	बड़ा गोदाम	22	
5 ^ण	प्रशासनिक भवन	01	
6 ^ण	बैंक भवन	01	
7 ^ण	चेक पोस्ट	03	
8 ^ण	मवेशी शेड	15	
9 ^ण	आच्छादित चबुतरा	07	

10 ^प	मवेशी नाद	06
11 ^प	सचिव आवास	01
12 ^प	तृतीय वर्गीय कर्मचारी आवास	04
13 ^प	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास	08
14 ^प	नलसाज/बिजली मिरुत्री आवास	02
15 ^प	किसान आच्छादित चबुतरा	14
16 ^प	किसान खुला चबुतरा	12
17 ^प	शौचालय	04

ख. उप बाजार प्रांगण, नगरऊटारी में निर्मित आधारभूत संरचनाओं की विवरणी :-

क्र.	निर्मित आधारभूत संरचना	सं.	अभ्युक्ति
1 ^प	आच्छादित चबुतरा	2	
2 ^प	चापाकल	1	

ग. हाट/बाजार में निर्मित आधारभूत संरचनाओं की विवरणी :-

क्र.	हाट/बाजार का नाम	निर्मित आधारभूत संरचना	सं.	अभ्युक्ति
1 ^प	भवनाथपुर हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. खुला चबुतरा 3. शौचालय 4. चापाकल	6 1 1 1	
2 ^प	खरौंधी हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल	5 1	
3 ^प	धुरकी हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल 3. ऑफिस कम ग्रेडिंग रूम	5 3 2	
4 ^प	विलासपुर हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल 3. कार्यालय भवन दो मंजिला शौचालय के साथ 4. मवेशी शेड 5. कार्यालय भवन 6. शौचालय 7. ईट सोलिंग 8. हाट का पिलरिंग	12 2 1 8 1 1 100	
5 ^प	डण्डई हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल 3. शौचालय	4 2 1	
6 ^प	मझिआँव हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. खुदरा दुकान 3. चापाकल	8 17 1	
7 ^प	रंका हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल 3. शौचालय 4. स्वपोषित योजनान्तर्गत दुकान 4. पिलरिंग कार्य	9 1 3 77 50	
8 ^प	गोदरमाना हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. चापाकल	3 1	
9 ^प	चिनियोँ हाट	1. आच्छादित चबुतरा	4	
10 ^प	भण्डरिया हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. शौचालय	4 3	
11 ^प	कंजिया हाट	1. आच्छादित चबुतरा	5	
12 ^प	बड़गड़ हाट	1. आच्छादित चबुतरा	3	
13 ^प	रेहला हाट	1. आच्छादित चबुतरा 2. ऑफिस कम ग्रेडिंग रूम 3. शौचालय 4. चापाकल	6 2 2 2	
14 ^प	मेराल हाट	1. चापाकल	1	

5. वर्ष 2001-02 से अद्यतन वर्षवार कराये गये विकास योजनाओं की विवरणी :-

वर्ष 2001-02

क्र.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाजार समिति गढ़वा अन्तर्गत सुखवाना रेलवे क्रॉसिंग से जगन्नाथ महतो के घर तक सड़क निर्माण कार्य	12/10/01 ₹ 99300	ग	√	50000	99300	पूर्ण	नहीं	..	
2	गढ़वा बाजार समिति अन्तर्गत रंका हाट में स्वपोषित/स्वनिर्मित योजनान्तर्गत 60 अदद खुदरा दुकान 8*10*1 आकार का निर्माण कार्य	01/12/01 ₹ 1751400	अपूर्ण	..	विभागीय अभियंता के उदासीनता के कारण	31 दुकान पूर्ण, 14 दुकान दलाई कार्य पूरा शट्टर नहीं लगा है, 15 लिन्टल लेबल तक
3	बाजार प्रांगण स्थित व्यापारिक दुकान सं. 17 से 22 में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	21/04/01 ₹ 37200	ग	√	..	125000	पूर्ण	हाँ	..	क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय आदेश सं. 17 सैंची दिनांक 21.3.01 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृती प्राप्त
4	बाजार प्रांगण स्थित व्यापारिक दुकान सं. 23 से 28 में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	21/04/01 ₹ 44650	ग	√	..		पूर्ण	हाँ	..	
5	बाजार प्रांगण स्थित व्यापारिक दुकान सं. 29 से 33 में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	21/04/01 ₹ 44650	ग	√	..		पूर्ण	हाँ	..	

वर्ष 2002-03

क्र.	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा बाजार प्रांगण अन्तर्गत डारु नदी पर समरसेबुल पुल का निर्माण कार्य	13 ⁴ 4 ⁰ 2 ₹ 5081000	ग	√	1000000	5081000	पूर्ण	नहीं	..	1000000.00 विधायक मद से खर्च
2	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित कार्यालय भवन के सामने 1000 मै. टन क्षमता के गोदाम का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 45800	√	ग	..	30000	पूर्ण	हाँ	..	संबंधित व्यापारियों द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया
3	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित गोदाम सं. ए 1 से ए 4 तक कुल चार अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 142000	√	ग	..	130000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
4	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित गोदाम सं. बी 1 से बी 5 तक कुल पाँच अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 128500	√	ग	..	117000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
5	गढ़वा बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित 1500 मै. टन क्षमता के गोदाम जो बैंक भवन के सामने है का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 71600	√	ग	..	65000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
6	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित दुकान सह गोदाम सं. 38 से 43 तक छः अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 50000	√	ग	..	50000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
7	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित दुकान सह गोदाम सं. 34 से 37 तक चार अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 71100	√	ग	..	65000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
8	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित सं. 13 से 33 तक कुल 21 अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 286200	√	ग	..	283000	पूर्ण	हाँ	..	तदैव
9	व्यापारी दुकान सह गोदाम सं. 1 से 12 तक कुल 12 अदद का मरम्मत कार्य	24 ¹⁰ 0 ² ₹ 143200	√	ग	..	133800	पूर्ण	हाँ	..	तदैव

वर्ष 2003-04

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा बाजार समिति में 10x12 फीट आकार का 15 अदद स्वपोषित/स्वनिर्मित योजनान्तर्गत खुदरा दुकान का निर्माण कार्य।	6प11प03 ए 949350	स्वपोषित स्वनिर्मित योजनान्तर्गत		..		पूर्ण	नहीं	..	अभियंत्रण कोषांग द्वारा मापी पुरितका समिति को उपलब्ध नहीं कराया गया है
2	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित मुख्य द्वार सं. 1 से द्वार सं. 2 तक पथ मरम्मत कार्य।	6प11प03 ए 194800	ग	√	..	170000	पूर्ण
3	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित दुकान सं. 13 से 39 तक के पथ की मरम्मत कार्य।	6प11प03 ए 91200	ग	√	..	77500	पूर्ण
4	बाजार प्रांगण गढ़वा में आच्छादित चबुतरा सं. 2 एवं 3 के आगे पथ एवं नवनिर्मित सैण्डी शोप के आगे पथ की मरम्मत कार्य।	6प11प03 ए 58500	ग	√	..	50000	पूर्ण
5	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित दुकान सं. 1 से 12 के आगे एवं गोदाम सं. 11 से 14 तक एवं गोदाम सं. 11 से 15 के बीच वाली पथ का मरम्मत कार्य।	6प11प03 ए 221000	ग	√	..	100000	असंतोष जनक कार्य सम्पन्न
6	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत रंका ग्रामीण हाट में चार अदद आच्छादित चबुतरा 16x40 फीट आकार का मरम्मत कार्य।	11प12प03 ए 168500	√	ग	..	166400	पूर्ण
7	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत गोदरमाना ग्रामीण हाट में तीन अदद आच्छादित चबुतरा 16x40 फीट आकार का मरम्मत कार्य।	11प12प03 ए 126000	√	ग	..	123200	पूर्ण
8	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत भवनाथपुर ग्रामीण हाट में तीन अदद आच्छादित चबुतरा 16x40 फीट आकार का मरम्मत कार्य।	11प12प03 ए 270600	√	ग	..	270600	पूर्ण
9	गढ़वा बाजार समिति अन्तर्गत नगरउटारी हाट में स्वपोषित योजनान्तर्गत 8x10 फीट आकार का 25 अदद खुदरा दुकान का निर्माण	9प2प04 ए 649000	स्वपोषित योजनान्तर्गत		संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के कंडिका 12 के विलोपित करते हुए पर्वद से संशो प्रशा स्वीकृति का आदेश अप्राप्त
10	गढ़वा बाजार समिति अन्तर्गत बुढीखाड ग्राम के पास बांकी नदी पर समरसेबल पुल का निर्माण	28प10प98 ए 5500000	ग	√	..	4400000	पूर्ण	नहीं	..	1000000.00 विधायक मद से खर्च

वर्ष 2004-05

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत परसवान में इन्द्रजीत महतो के घर के पास लाल कजरी नदी पर पुलिया का निर्माण।	17 ^{०६} ०४ ए 495420	०	√	250000	460000	पूर्ण	नहीं
2	गढ़वा बाजार समिति में 500 मै. टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य ग्रुप ए।	23 ^{०६} ०४ ए 952400	०	√	..	950000	पूर्ण	हाँ
3	गढ़वा बाजार समिति में 500 मै. टन क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य ग्रुप बी।	23 ^{०६} ०४ ए 952400	०	√	..	950000	पूर्ण	हाँ
4	गढ़वा बाजार प्रांगण में बीड़ी पता गोदाम सं. ४३ के फर्श का निर्माण कार्य।	23 ^{०६} ०४ ए 95500	०	√	..	45500	पूर्ण	हाँ
5	गढ़वा बाजार प्रांगण में बीड़ी पता गोदाम सं. ४५ के फर्श का निर्माण कार्य।	23 ^{०६} ०४ ए 103400	०	√	..	99700	पूर्ण	हाँ
6	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत नावा हाट में दो अदद आच्छादित चबुतरा का निर्माण कार्य।	23 ^{०६} ०४ ए 310400	०	√	यह योजना बाजार प्रांगण में स्थानांतरित कर दिया गया है लेकिन संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है	..
7	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत नगर हाट में एक अदद आच्छादित चबुतरा का निर्माण कार्य।	23 ^{०६} ०४ ए 167200	०	√	100000	100000	अपूर्ण	..	विभागीय अभियंता के उदासीनता के कारण	लिनटल लेबल तक कार्य होकर कार्य बंद
8	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत नावा हाट में स्वपोषित योजना अन्तर्गत 10 अदद खुदरा दुकान का निर्माण कार्य।		योजना रद्द करने के लिए पर्षद को लिखा गया है
9	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत भवनाथपुर हाट में 15 अदद स्वपोषित योजना अन्तर्गत खुदरा दुकान का निर्माण कार्य।	23 ^{०६} ०४ ए 952400	दुकान के लिए सूचना निकाली गई थी, लेकिन एक भी व्यक्ति द्वारा आवेदन नहीं दिया गया फलस्वरूप योजना रद्द करने के लिए पर्षद को लिखा गया है

	प्रशासनिक	कार्यान्वयन की प्रक्रिया	दिये गये	अद्यतन	योजना की	पूर्ण योजनाओं में	यदि योजना	अभियुक्ति
--	-----------	--------------------------	----------	--------	----------	-------------------	-----------	-----------

क्र	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि एवं राशि	विभागीय	निविदा	अग्रिम की राशि	व्यय की राशि	अद्यतन भौतिक प्रगति	निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	अपूर्ण है तो उसका कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	गढ़वा बाजार समिति के मुख्य द्वार से पश्चिम मझिआँव रोड़ के समानांतर दिशा में गेट सं. 1 से 2 तक स्वपोषित योजनान्तर्गत 12*10 फीट आकार के 60 अदद दुकान का निर्माण कार्य।	9*10*04 & 4378800	तत्काल पर्वद द्वारा स्थल आवंटन पर रोक

वर्ष 2005-06

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बाजार प्रांगण गढ़वा अन्तर्गत तीन अदद आच्छादित चबुतरा 40*16* आकार का निर्माण	28*1*06 & 505267	√	ग	504100		पूर्ण परन्तु लेखा जोखा अप्राप्त

वर्ष 2006-07

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा बाजार समिति, अन्तर्गत रंका ग्रामीण हाट में 75*40* आकार का मॉडल हाट का निर्माण कार्य	25*5*06 & 1552700	√	ग	1000000	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	विभागीय अभियंता के उदासीनता के कारण	लिन्टल लेबल तक कार्य होकर कार्य बंद
2	गढ़वा बाजार समिति, अन्तर्गत रंका ग्रामीण हाट में लो कास्ट का 8*16* आकार का 10 अदद सेन्ड्री शोप का निर्माण कार्य।	25*5*06 & 409100	√	ग	फंड की मॉग नही की गई है।		कार्य प्रारम्भ नही हुआ है	
3	बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित तृतीय वर्गीय कर्मचारी आवास का मरम्मत कार्य	22*6*06 & 486000	√	ग	394600	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	विभागीय अभियंता के उदासीनता के कारण	..

	प्रशासनिक	कार्यान्वयन की प्रक्रिया	दिये गये	अद्यतन	योजना की	पूर्ण योजनाओं में	यदि योजना	अभियुक्ति
--	-----------	--------------------------	----------	--------	----------	-------------------	-----------	-----------

क्र	योजना का नाम	स्वीकृति की तिथि एवं राशि	विभागीय	निविदा	अग्रिम की राशि	व्यय की राशि	अद्यतन भौतिक प्रगति	निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	अपूर्ण है तो उसका कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित अच्छादित चबुतरा का दुकान में परिवर्तित करने का कार्य	31 ^{११} ०६ ६ 157000	√	४	157000	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	तदैव	कार्य प्रगति पर दो पूर्ण परन्तु लेखा अप्राप्त
5	गढ़वा बाजार समिति अंतर्गत मझिआँव हाट में पूर्व से बने 5 अदद अच्छादित चबुतरा का मरम्मत एवं रंगाई-पोताई कार्य	14 ^{११} ०६ ६ 382500	√	४	382500	..	प्रारम्भ नहीं हुआ है।
6	नावा हाट में 2 अदद अच्छादित चबुतरा होने वाले निर्माण को बाजार प्रांगण गढ़वा स्थानांतरित कर निर्माण कार्य	2 ^{११} ०६ ६ 340100	४	√	अपूर्ण	संकल्प सं 5 दिनांक 12.3.08 द्वारा रद्द कर दिया गया
7	बाजार समिति अन्तर्गत भण्डरिया हाट में 40*16फीट आकार के चार अदद अच्छादित चबुतरा का मरम्मत कार्य	20 ^{११} ०६ ६ 320400	√	४	290000	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण
8	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित चतुर्थवर्गीय कर्मचारी आवास ब्लॉक ए का मरम्मत कार्य	11 ^{११} ०६ ६ 269100	√	४	180520	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	कार्य प्रगति पर	..
9	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित चतुर्थवर्गीय कर्मचारी आवास ब्लॉक छ का मरम्मत कार्य	11 ^{११} ०६ ६ 312500	√	४	182700	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	तदैव	..
10	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित गोदाम सं 6 का मरम्मत एवं रंगाई-पोताई कार्य	11 ^{११} ०६ ६ 605700	√	४	605700	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण
11	गढ़वा बाजार प्रांगण स्थित गोदाम सं 1 से 5 तक का मरम्मत एवं रंगाई-पोताई का कार्य	11 ^{११} ०६ ६ 240100	√	४	240100	लेखा जोखा अप्राप्त	अपूर्ण	..	तदैव	..

वर्ष 2007-08

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रंका राजस्व हाट में 40 ^श 16 ^श आकार के दो अदद आच्छादित चबुतरा का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 522000	विभागीय	..	600000	300000	निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई पूर्ण	रंगाई पोताई पूर्ण
	रंका राजस्व हाट में एक अदद पेशाबखाना का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 51200	विभागीय	..			निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई बाकी है	तदैव
	रंका राजस्व हाट में एक अदद चापाकल अधिष्ठापन का कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 40300	विभागीय	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है
	रंका राजस्व हाट में 50 अदद चससमतपदह का कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 25875	विभागीय	..			कार्य अपूर्ण	ढलाई हो गया है गडाई बाकी
2	विलासपुर हाट में 40 ^श 16 ^श आकार के छः अदद मवेशी शेड का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 1653000	विभागीय	..	1525000	561518	निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई पूर्ण	
3	विलासपुर हाट में 40 ^श 16 ^श आकार के दो अदद मवेशी शेड का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 551000	विभागीय	..	1275000	201673	निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई पूर्ण	
	विलासपुर हाट में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 534500	विभागीय	..			निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई बाकी है	
	विलासपुर हाट में एक अदद चापाकल अधिष्ठापन का कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 40300	विभागीय	..			कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है	
	विलासपुर हाट में एक अदद पेशाबखाना का निर्माण कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 51200	विभागीय	..			निर्माण पूर्ण रंगाई पोताई बाकी है	
	ईट सोलिंग पथ 340 त्छ	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 71825	विभागीय	..			पूर्ण	
	विलासपुर हाट में 100 अदद चससमतपदह का कार्य	21 ^प 4 ^प 07 ^६ 51750	विभागीय	..			चससमत ढलाई कार्य पूर्ण गडाई बाकी है	

वर्ष 2008-09

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभियुक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा मुख्य बाजार प्रांगण में दस अदद सैण्डी शोप 10x12 आकार का निर्माण कार्य	16०5०08 ६ 833000	√	०	757300	लेखा जोखा अप्राप्त	कार्य पूर्ण	हस्तान्तरण हो गया है		
2	गढ़वा मुख्य बाजार प्रांगण में पाँच अदद सैण्डी शोप 10x12 आकार का निर्माण कार्य	16०5०08 ६ 416500	√	०	378700	लेखा जोखा अप्राप्त	कार्य पूर्ण	हस्तान्तरण हो गया है		
3	गढ़वा बाजार समिति क्षेत्रान्तर्गत चिनियाँ प्रखण्ड के तहले गाँव के पास अन्नराज नदी पर समरसेबुल पुल निर्माण कार्य	16०9०08 ६ 4406500	०	√				नहीं		कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
4	गढ़वा बाजार प्रांगण में 10 शीट शौचालय, 2 अदद आच्छादित स्नानागार, पानी टंकी, चौकीदार शेड, चहारदीवारी, 2 अदद मुत्रालय, साईन बोर्ड, विद्युतीकरण, जलापूर्ति एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण	10०1०09 ६ 1098100	०	इनर्जी इन्टरनेशनल	549050	1007377	कार्य पूर्ण	हस्तान्तरण हो गया है		
5	बाजार समिति गढ़वा अन्तर्गत मुख्य बाजार प्रांगण में 500 म. टन क्षमता का एक अदद गोदाम निर्माण कार्य।	06०02०09६ 1668200	०	√	501727 619929 435758	1557414	कार्य पूर्ण	हस्तान्तरण हो गया है		
6	बाजार समिति गढ़वा अन्तर्गत मुख्य बाजार प्रांगण में बिजली मिस्त्री का क्वार्टर का मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य।	06०02०09६ 189600	√	०	189600					कार्य प्रगति पर

वर्ष 2009-10

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभ्युक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुख्य बाजार प्रांगण गढ़वा अन्तर्गत 12 अदद 10*12 फीट आकार का आच्छादित चबुतरा का निर्माण कार्य	19 ⁰⁵ 09 ⁰⁹ ₹ 1016200	४	√	1000000	1000000	कार्य पूर्ण	हस्तांतरित		
2	बाजार समिति गढ़वा क्षेत्रान्तर्गत रंका हाट में स्वपोषित योजनान्तर्गत 10*10 फीट आकार के बीस दुकान का निर्माण कार्य	06 ⁰⁸ 09 ⁰⁹ ₹ 1260400	४	√	500000	1000000	कार्य प्रगति पर			
3	बाजार समिति गढ़वा क्षेत्रान्तर्गत रंका हाट में स्वपोषित योजनान्तर्गत 57 खुदरा दुकान 10*8 फीट आकार का निर्माण कार्य	16 ⁰⁹ 09 ⁰⁹ ₹ 3716100	४	√	1000000		कार्य प्रारम्भ किया गया है			
4	मुख्य बाजार प्रांगण गढ़वा स्थित सब्जी बाजार में 11 अदद 12*10 फीट आकार का खुदरा दुकान का निर्माण कार्य		४	√	600000		कार्य प्रगति पर			
5	मुख्य बाजार प्रांगण गढ़वा के बाह्य विद्युत्तीकरण कार्य एवं प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य।	26 ⁰⁵ 09 ⁰⁹ ₹ 825940	४	√	500000		कार्य चल रहा है			
6	गढ़वा बाजार प्रांगण में 20*10 फीट आकार के 7 अदद खुला चबुतरा, 20*10 फीट आकार के 2 अदद आच्छादित चबुतरा एवं पूरे सब्जी बाजार में ड्रेट सोलिंग कार्य।	5 ⁰⁹ 09 ⁰⁹ ₹ 720400	४	√		603490	कार्य पूर्ण			

वर्ष 2010-11

क्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि एवं राशि	कार्यान्वयन की प्रक्रिया		दिये गये अग्रिम की राशि	अद्यतन व्यय की राशि	योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति	पूर्ण योजनाओं में निर्मित परिसम्पति का हस्तान्तरण की स्थिति	यदि योजना अपूर्ण है तो उसका कारण	अभ्युक्ति
			विभागीय	निविदा						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गढ़वा बाजार समिति क्षेत्रान्तर्गत 10 हाट/बाजार में एक-एक अदद चापाकल अधिष्ठापन कार्य	11 ^प 5 ^प 10 ए 48700	र	√	400000	कार्य प्रगति पर
2	बाजार प्रांगण स्थित गोदाम सं. ए/3, ए/4, बी/5, डी/1, डी/2 एवं डी/3 का मरम्मत कार्य	26 ^प 7 ^प 10 ए 131560	र	√	100000	कार्य प्रगति पर
3	बाजार प्रांगण में दुकान डी/13 से डी/37 तक का आंशिक मरम्मत	21 ^प 4 ^प 10 ए 113600	र	√	113600	पूर्ण
4	मुख्य बाजार प्रांगण के चहारदीवारी की मरम्मत कार्य	23 ^प 3 ^प 10 ए 196100	र	√	196100	पूर्ण

6. वर्ष 2001-02 से अद्यतन (2009-10) आय-व्यय प्रतिवेदन :-

आय विवरणी

क्र.	वित्तीय वर्ष	बाजार शुल्क	अनुज्ञप्ति शुल्क	सूद (एफ.डी./एस.बी.)	गोदाम/दुकान किराया	प्रपत्रों की बिक्री	ग्राउण्ड रेन्ट	फाईन	अन्यान्य	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 ^प	2001-02	3331921	2500	2656256	630510	5548	8626	13286	1087586	7736233	
2 ^प	2002-03	4268730	3810	816733	569674	9412	16572	15104	55700	5755735	
3 ^प	2003-04	4314063	4050	609498	903869	12082	5190	16567	138883	9004202	3000000 (परषद ऋण)
4 ^प	2004-05	4541199	2260	1670085	918523	12317	4750	16162	18519	7187646	
5 ^प	2005-06	5038252	3350	595110	9922	4540	21248	1474205	7482787	
6 ^प	2006-07	5457985	3020	349163	808386	10582	4842	30394	83691	6748045	
7 ^प	2007-08	6706115	2890	1147888	1112793	12468	14319	29247	147716	9173436	
8 ^प	2008-09	7733059	3160	357345	3384019	11995	14192	29518	54549	11587837	
9 ^प	2009-10	8484267	3170	358433	1412769	9288	14995	19576	4983710	15286208	
10 ^प	2010-11	12846661	2920	345202	1239053	8366	18900	39383	501918	15002403	

व्यय विवरणी

क्र.	वित्तीय वर्ष	स्थापना	प्रशासनिक	विकास	अंशदान	सुर. मरम्मत	पूँजीगत	अन्यान्य	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ^प	2001-02	1900208	706884	1404226	1015182	5026500	
2 ^प	2002-03	1976325	671689	1798432	1070903	1063575	6580925	
3 ^प	2003-04	1956992	822052	3940904	1062647	7782595	
4 ^प	2004-05	2090085	706549	4866279	1099501	8762414	
5 ^प	2005-06	2273528	659187	89690	1251793	355000 (परषद ऋण)	4629148	
6 ^प	2006-07	2747805	1124007	1908036	1125265	346250 (परषद ऋण)	7251363	
7 ^प	2007-08	4185954	685484	4578218	2205948	337500 (परषद ऋण)	141451	12134555	
8 ^प	2008-09	4200866	1044377	3083106	1917157	328750 (परषद ऋण)	217633	10791889	
9 ^प	2009-10	5940774	2064039	5588780	1261190	320000 (परषद ऋण)	15174783	
10 ^प	2010-10	6979117	1228664	3476270	1056756		311250 (परषद ऋण)	281141	13333198	

7. दिनांक 31.03.11 तक की उपलब्ध निधि की विस्तृत विवरणी

क. सावधि जमा	:-	5096260.00
ख. बचत खाता	:-	3249064.81
ग. चालू खाता	:-	143158.00
घ. शेष नगद एवं चेक	:-	103426.00
कुल		8891908.81

भुगतये दायित्वों की विस्तृत विवरणी

क. पर्षदीय ऋण	:-	1683750.00
ख. पर्षदीय अंशदान	:-	2144593.00
कुल		3828343.00

8. समिति कर्मियों का स्थापना की विस्तृत विवरणी :-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत	शक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पणन सचिव	1	1	छप्	
2	बाजार पर्यवेक्षक	5	2	3	
3	लेखापाल	1	छप्	1	
4	मूल्य प्रतिवेदक	1	1	छप्	
5	पत्राचार लिपिक	1	छप्	1	
6	टंकक सह लिपिक	1	छप्	1	
7	भण्डारपाल सह लिपिक	1	छप्	1	
8	अभिलेखपाल	3	छप्	3	
9	शुल्क संग्रहकर्ता	1	छप्	1	
10	बिजली मिस्त्री	1	1	छप्	
11	नलसाज	1	छप्	1	
12	जीप चालक	1	छप्	1	स्वीकृत बल के विरुद्ध दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत तदैव
13	झाड़ूस	2	छप्	1	
14	च. व. कर्मचारी	10	9	1	

9. समिति के क्षेत्रवार अनुज्ञप्तिधारियों की अद्यतन सूची :-

क्र.	अनुज्ञप्तिधारियों का नाम	क्षेत्र का नाम
1.	साहिल ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
2.	जलालुद्दीन रंगसाज	बाजार प्रांगण, गढ़वा
3.	उदय कुमार गुप्ता	बाजार प्रांगण, गढ़वा
4.	ओम् ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
5.	प्रसाद ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
6.	उमेश कुमार गुप्ता	बाजार प्रांगण, गढ़वा
7.	राम नारायण महतो	बाजार प्रांगण, गढ़वा
8.	अमजद अली एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
9.	रामलखन प्रसाद	बाजार प्रांगण, गढ़वा
10.	गणेश भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
11.	मीरा फ्रुट्स एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
12.	रामसेवक प्रसाद गुप्ता	बाजार प्रांगण, गढ़वा
13.	गुप्ता भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
14.	ग्यासुद्दीन खाँ	बाजार प्रांगण, गढ़वा
15.	हीरा फ्रुट्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
16.	ओमप्रकाश यादव	बाजार प्रांगण, गढ़वा
17.	विवेक टुबैको	बाजार प्रांगण, गढ़वा
18.	देवनाथ अवधेश एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
19.	अभिषेक कुमार गुप्ता	बाजार प्रांगण, गढ़वा

20.	लक्ष्मी ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
21.	प्रह्लाद ब्रदर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
22.	सुनील एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
23.	माँ गढ़देवी ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
24.	प्रयाग महतो	बाजार प्रांगण, गढ़वा
25.	बसुदेव प्रसाद यादव	बाजार प्रांगण, गढ़वा
26.	जगरनाथ महतो	बाजार प्रांगण, गढ़वा
27.	श्रीराम भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
28.	कुशवाहा एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
29.	जयशंकर ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
30.	शारदा ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
31.	सक्षी ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
32.	जितेश कुमार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
33.	संजय फ्रुट्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
34.	रंजित कुमार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
35.	विश्वनाथ सिंह	बाजार प्रांगण, गढ़वा
36.	कमला तिवारी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
37.	पुनम भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
38.	मो. असलम	बाजार प्रांगण, गढ़वा
39.	गोपाल सिंह	बाजार प्रांगण, गढ़वा
40.	बजरंग भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
41.	मैनुदीन अंसारी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
42.	युसूफ अंसारी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
43.	काशी विश्वनाथ	बाजार प्रांगण, गढ़वा
44.	सत्यनारायण हरिनारायण	बाजार प्रांगण, गढ़वा
45.	विशाल फ्रुट्स एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
46.	आनन्द कुमार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
47.	विजय ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
48.	रविन्द्र प्रसाद केशरी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
49.	जय माँ भगवती भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
50.	प्रसाद इण्डस्ट्रीज	बाजार प्रांगण, गढ़वा
51.	रामनारायण महतो	बाजार प्रांगण, गढ़वा
52.	मुनीलाल केशरी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
53.	मो. इजहार आलम	बाजार प्रांगण, गढ़वा
54.	राहुल ट्रेडर्स	बाजार प्रांगण, गढ़वा
55.	मिथिलेश फ्रुट्स एण्ड कं.	बाजार प्रांगण, गढ़वा
56.	पूजा ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
57.	रविनन्दन कुमार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
58.	दुर्गा भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
59.	अनुज कुमार केशरी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
60.	खदेरन महतो	बाजार प्रांगण, गढ़वा
61.	राजकुमार एण्ड गुड्डू	बाजार प्रांगण, गढ़वा
62.	आशिक हुसैन	बाजार प्रांगण, गढ़वा
63.	दुर्गा प्रसाद	बाजार प्रांगण, गढ़वा
64.	अंजन ट्रेडिंग	बाजार प्रांगण, गढ़वा
65.	अरुण कुमार अग्रवाल	बाजार प्रांगण, गढ़वा
66.	कुबेर भण्डार	बाजार प्रांगण, गढ़वा
67.	गोपाल प्रसाद केशरी	बाजार प्रांगण, गढ़वा
68.	अरविन्द कुमार	गढ़वा बाजार
69.	एस. के. एजेन्सी	गढ़वा बाजार
70.	पाल ब्रदर्स	गढ़वा बाजार
71.	शम्भु प्रसाद	गढ़वा बाजार
72.	बंसत कुमार केशरी	गढ़वा बाजार
73.	कश्यप ट्रेडर्स	गढ़वा बाजार
74.	गृहलक्ष्मी उद्योग	गढ़वा बाजार
75.	जे. बी. ट्रेडर्स	गढ़वा बाजार

76.	बजरंग भण्डार	गढ़वा बाजार
77.	पंकज कुमार	गढ़वा बाजार
78.	श्रीराम शॉपी	गढ़वा बाजार
79.	रामजानकी ट्रेडर्स	गढ़वा बाजार
80.	अनिल कुमार	गढ़वा बाजार
81.	केशरी ट्रेडर्स	गढ़वा बाजार
82.	सुनील टिम्बर	गढ़वा बाजार
83.	रमेश प्रसाद केशरी	गढ़वा बाजार
84.	विजय जेनरल स्टोर	गढ़वा बाजार
85.	सरयू प्रसाद	गढ़वा बाजार
86.	वन प्रमण्डल, प्रबंधक राजकीय व्यापार मण्डल	गढ़वा बाजार
87.	प्रमण्डलीय प्रबंधक लघुवन पदार्थ परियोजना	गढ़वा बाजार
88.	सुनील कुमार अग्रवाल	गढ़वा बाजार
89.	अशोक कुमार गुप्ता	गढ़वा बाजार
90.	कमला उद्योग	गढ़वा बाजार
91.	बंशी किराना स्टोर	गढ़वा बाजार
92.	बाबा विश्वनाथ ट्रेडिंग	टण्डवा, गढ़वा
93.	कमलेश प्रसाद केशरी	टण्डवा, गढ़वा
94.	कमलेश कुमार गुप्ता अरविन्द कुमार	टण्डवा, गढ़वा
95.	बनारसी प्रसाद गुप्ता	टण्डवा, गढ़वा
96.	सुधीर कुमार पवन कुमार	टण्डवा, गढ़वा
97.	मनु प्रसाद गुप्ता	टण्डवा, गढ़वा
98.	मोतीचन्द प्रसाद गुप्ता	टण्डवा, गढ़वा
99.	गुलाबचन्द प्रसाद	टण्डवा, गढ़वा
100.	गणेश दत्त तिवारी	टण्डवा, गढ़वा
101.	महाबीर भण्डार	टण्डवा, गढ़वा
102.	शिवम् ट्रेडर्स	नगरऊटारी
103.	देव कुमार गुप्ता	नगरऊटारी
104.	मुकेश कुमार	नगरऊटारी
105.	हीरा लाल प्रसाद	नगरऊटारी
106.	आनन्द ट्रेडिंग	नगरऊटारी
107.	विनोद प्रसाद	नगरऊटारी
108.	अश्विनी कुमार	नगरऊटारी
109.	शारदा ट्रेडिंग	नगरऊटारी
110.	मोती लाल	नगरऊटारी
111.	सुनील प्रसाद	नगरऊटारी
112.	राहुल कुमार जयसवाल	नगरऊटारी
113.	रविप्रकाश	नगरऊटारी
114.	वसंत प्रसाद	नगरऊटारी
115.	जितेन्द्र कुमार	नगरऊटारी

11	दीपक कुमार	नगरऊटारी
6.		
11	विजय कुमार मेहता	नगरऊटारी
7.		
11	बंधीधर गल्ला भण्डार	नगरऊटारी
8.		
11	इश्वरी प्रसाद	नगरऊटारी
9.		
12	गुप्ता भण्डार	डण्डई
0.		
12	निर्मल कुमार गुप्ता	गोदरमाना
1.		
12	शिवम् ट्रेडर्स	बड़गड़
2.		
12	गुप्ता ट्रेडर्स	बड़गड़
3.		
12	देव कुमार	बड़गड़
4.		
12	श्यामा प्रसाद	रमना
5.		
12	अखिलेश कुमार गुप्ता	लगमा
6.		
12	मुखलाल साव	लगमा
7.		
12	लक्ष्मी भण्डार	लगमा
8.		
12	लक्ष्मी भण्डार	चिरौंजिया
9.		
13	राजकुमार एण्ड ब्रदर्स	नावा
0.		
13	रूपनारायण साव	मझिआँव
1.		
13	छटु प्रसाद साव	मझिआँव
2.		
13	विजय कुमार साव	मझिआँव
3.		
13	जय माता दी ट्रेडर्स	विसुनपुरा
4.		

10. हाट/बाजारों की विस्तृत विवरणी :-

क्र. सं.	हाट/बाजार का नाम	वर्ष 2010-11 के लिये न्यूनतम गारंटी की राशि	बन्दोबस्ती की राशि	माह मार्च 11 तक जमा राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मझिआँव हाट	382906	406000	176064	विभागीय वसूली
				406000	1.7.10 से खुली डाक द्वारा
2	गोदरमाना हाट	357075	298600	9840	विभागीय वसूली
				298600	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
3	विलासपुर हाट	203382	392000	31272	विभागीय वसूली
				392000	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
4	रमना हाट	143216	119346	7170	विभागीय वसूली
				85263	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
5	डण्डई हाट	126960	106000	8440	विभागीय वसूली
				106000	1.6.10 से खुली डाक द्वारा

6	मेराल हाट	6654	5650	1330	विभागीय वसूली
				5650	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
7	रंका हाट	42452	51000	3753	विभागीय वसूली
				51000	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
8	रेहला हाट	144204	110250	23945	विभागीय वसूली
				110200	1.7.10 से खुली डाक द्वारा
9	भण्डरिया हाट	17260	30200	1116	विभागीय वसूली
				30200	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
10	काण्डी हाट	52439	43580	2110	विभागीय वसूली
				43853	1.6.10 से खुली डाक द्वारा

11	विशुनपुरा हाट	12299	10500	950	विभागीय वसूली
				10500	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
12	लगमा हाट	23675	19729	2250	विभागीय वसूली
				19729	1.6.10 से समूह द्वारा
13	धुरकी हाट	84357	70298	6725	विभागीय वसूली
				70298	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
14	विश्रामपुर हाट	27111	19205	600	विभागीय वसूली
				19205	15.7.10 से ऑफरमनी के द्वारा
15	चिनियाँ हाट	15633	9120	9120	01.9.10 से ऑफरमनी के द्वारा
16	बाना हाट	2117	1650	1650	1.7.10 से खुली डाक द्वारा
17	खरौंघा हाट	5781	4820	4820	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
18	कंजिया हाट	1630	3500	3500	1.6.10 से खुली डाक द्वारा
19	खरौंघी हाट	211600	211600	211600	नवीकृत
20	सोनेहारा हाट	3374	2812	2812	1.6.10 से समूह द्वारा
21	खुरी हाट	5357	4464	4465	1.6.10 से समूह द्वारा
22	रणपुरा हाट	6090	5070	5070	1.6.10 से समूह द्वारा
23	भवनाथपुर हाट	204988	0	42960	विभागीय वसूली
24	हरादाग हाट	16358	0	4705	विभागीय वसूली
25	रमकण्डा हाट	30021	30021		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
26	मोरखे हाट	1496	1496		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
27	डोल हाट	15043	15043		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
28	बालचौड़ा हाट	35841	35841		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
29	भण्डार हाट	5290	5290		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
30	जरही हाट	29555	29555		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
31	केतार हाट	8531	8531		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
32	पाचाडुमर हाट	4497	4497		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
33	पेशका हाट	6237	6237		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
34	बान्दु हाट	4670	4670		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
35	ऊटारी हाट	3170	3170		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
36	नावा हाट	40515	40515		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित
37	बड़गड़ हाट	166633	166633		अबन्दोबस्त उग्रवाद प्रभावित

11. एगमार्क पोर्टल/टिकर बोर्ड संचालन एवं डाटा प्रेषण की स्थिति

:- डाटा का प्रेषण प्रतिदिन एगमार्क के पोर्टल पर किया जाता है, एवं टिकर

बोर्ड संचालन प्रतिदिन होता है।